

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Doležel Antonín

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 9 94012

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 12.3.2012

č. úseku: 001

druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: proti toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:03	⊕ KŠ 9	HA	0.00m	Začátek úseku
00:01:31		S--O	8.13m	Zaústění nahoře
00:03:21		S--O	26.97m	Zaústění nahoře L
00:04:45		S--O	35.59m	Zaústění nahoře L
00:05:38		S--O	46.35m	Zaústění nahoře L
00:09:07		S--L	58.44m	Zaústění vlevo
00:07:31		SZ	58.44m	Mezišachta č.10 94013
00:09:50		S--O	80.33m	Zaústění nahoře L
00:17:50		IR	110.85m	Inspekce možná po vyčištění
00:17:58	⊕	EH	111.22m	Konec úseku ne..

Délka úseku: 111.22m

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Doležel Antonín

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 10 94013

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 14.3.2012

č. úseku: 002

druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: proti toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: KŠ 11 94014

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:04 00:00:21	⊕ KŠ 10	HA S--O	0.00m 0.00m	Začátek úseku Zaústění nahoře L v šachtě
00:04:41		S--O	21.74m	Zaústění nahoře
00:05:37 00:06:11		S--O W--F	48.16m 48.16m	Zaústění nahoře L Vtékání balastní vody
00:09:20 00:08:28 00:10:12	⊕ KŠ 11	S--O S--O EH	60.48m 61.12m 64.36m	Zaústění nahoře L Zaústění nahoře Konec úseku
Délka úseku: 64.36m				

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Doležel Antonín

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 11 94014

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 14.3.2012

č. úseku: 003

druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: proti toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: KŠ 12 96984

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:04	⊕ KŠ 11	HA	0.00m	Začátek úseku
00:01:26		S--O	2.94m	Zaústění nahoře L
00:08:50		S--O	17.34m	Zaústění nahoře L
00:07:21		SE-L	30.66m	Vyčnív. zaústění vlevo, ca. 8cm
00:11:51		HDG	43.32m	Sedimentace ,bláto,nesjízdné
00:12:07		TVS	43.32m	Kamera nemůže dál
00:12:10	⊕ KŠ 12	EH	44.00m	Konec úseku cca +1.5m
Délka úseku: 44.00m				

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Kovář Zdeněk

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 2 33880

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 14.3.2012

č. úseku: 005

druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: proti toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: KŠ 3 94005

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:02	⊕ KŠ 2	HA	0.00m	Začátek úseku
00:02:54		SZ	17.81m	Mezišachta KŠ2a 5 94004
00:05:34		S--O	31.12m	Zaústění nahoře .L
00:05:18		S--O	34.21m	Zaústění nahoře .L
00:05:34		S--O	37.44m	Zaústění nahoře .L
00:06:34		S--O	50.16m	Zaústění nahoře .L
00:08:02	⊕ KŠ 3	EH	64.58m	Konec úseku

Délka úseku: 64.58m

Grafický protokol:

zákazník: **MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ**

město: **Nezamyslice**

operátor: **Kovář Zdeněk**

číslo kazety:

č. stoky: **S**

druh kanalizace: **smíšená**

materiál potrubí: **Beton**

rozměr potrubí: **DN600**

Od šachty: **KŠ 3 594005**

ulice: **Trávníky**

akce:

datum prohlídky: **14.3.2012**

č. úseku: **006**

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

Směr prohlídky: **proti toku**

tvar profilu: **kruhový**

délka trubky:

Do šachty: **KŠ 4 97007**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:02	⊕ KŠ 3	HA	0.00m	Začátek úseku
00:01:12		SZ	5.26m	Mezišachta KŠ3a 5 133803
00:02:02		S--O	10.06m	Zaústění nahoře .L
00:04:16		SNEO	20.43m	Zaústění neodb. proved., nahoře L, vték. voda
00:04:00		S--O	27.30m	Zaústění nahoře .L
00:05:56		S--O	37.54m	Zaústění nahoře .L
00:08:38	⊕ KŠ 4	EH	48.77m	Konec úseku

Délka úseku: 48.77m

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Kovář Zdeněk

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 4 594004

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 14.3.2012

č. úseku: 007

druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: proti toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: KŠ 5 133802

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:01	⊕ KŠ 4	HA	0.01m	Začátek úseku
00:02:10		S--L	4.18m	Zaústění vlevo
00:02:46		SE-L	6.45m	Vyčnív. zaústění vlevo, ca. 80mm
00:03:22		SNEL	6.82m	Zaústění neodb. proved., vlevo, vték. voda
00:03:50		S--O	10.51m	Zaústění nahoře .L
00:04:55		S--O	23.66m	Zaústění nahoře .L
00:06:55		S--O	35.25m	Zaústění nahoře .L
00:09:35		SZ	39.86m	Mezišachta 5a 594008
00:08:47		S--L	39.86m	Zaústění vlevo
00:10:37	⊕ KŠ 5	EH	51.19m	Konec úseku

Délka úseku: 51.19m

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Kovář Zdeněk

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 5b 5 94 009

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 16.3.2012

č. úseku: 008

druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: ve směru toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: KŠ 5 5 133 802

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:01	⊕ KŠ 5b	HA	0.00m	Začátek úseku
00:01:00		S--R	0.00m	Zaústění vpravo v šachtě
00:01:37		SN-L	1.30m	Zaústění neodborně provedeno, vlevo
00:03:37		SNER	6.09m	Zaústění neodb. proved., vpravo, vték. voda
00:04:41		SN-O	10.25m	Zaústění neodborně provedeno, nahoře .P
00:05:14	⊕ KŠ 5	EH	22.41m	Konec úseku - zakryto panely

Délka úseku: 22.41m

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Kovář Zdeněk

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 5b S 94009

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 16.3.2012

č. úseku: 009



druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: proti toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: KŠ 6 133801

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:01		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:15		S--L	0.00m	Zaústění vlevo
00:06:12		SN-O	29.51m	Zaústění neodborně provedeno, nahoře .L
00:04:25		SNEL	38.48m	Zaústění neodb. proved., vlevo, vték. voda
00:09:36		S--L	71.07m	Zaústění vlevo v šachtě
00:10:20		EH	71.19m	Konec úseku - poklop litina(průsvit světla)
Délka úseku: 71.19m				

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Kovář Zdeněk

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 6 133801

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 19.3.2012

č. úseku: 010

druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: proti toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: KŠ 8 94011

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:01	⊕ KŠ 6	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:13		S--L	0.00m	Zaústění vlevo
00:04:25		S--L	44.41m	Zaústění vlevo
00:05:07		SNEL	49.50m	Zaústění neodb. proved., vlevo, vték. voda
00:06:20		SN-O	59.40m	Zaústění neodborně provedeno, nahoře .L
00:08:02		SNFL	67.57m	Zaústění neodb. proved., vlevo, vlhkost
00:11:09		S--L	80.88m	Zaústění vlevo
00:09:44	⊕ KŠ 8	EH	80.88m	Konec úseku - poklop litina
Délka úseku: 80.88m				

Grafický protokol:

zákazník: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

město: Nezamyslice

operátor: Kovář Zdeněk

číslo kazety:

č. stoky: S

druh kanalizace: smíšená

materiál potrubí: Beton

rozměr potrubí: DN600

Od šachty: KŠ 8 94011

ulice: Trávníky

akce:

datum prohlídky: 19.3.2012

č. úseku: 011 + 04


druh prohlídky: Revize kanalizace

Směr prohlídky: proti toku

tvar profilu: kruhový

délka trubky:

Do šachty: KŠ 9 94012

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:01		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:05		S--L	0.00m	Zaústění vlevo
00:02:18		SE-O	5.33m	Vyčnív. zaústění nahoře, L
00:03:13		SN-O	8.52m	Zaústění neodborně provedeno, nahoře
00:04:20		SEEL	13.70m	Vyčnív. zaúst. vlevo, vték. voda ca. 120 mm
00:07:42		GE	13.70m	Protistrana dosažena
00:06:21		IAB	13.70m	Přerušeni inspekce
Délka úseku: 013.70m				